

실명제 사업내역서

사업실명제 관리번호	2022-2	담당부서 작성자	(운영지원실 / 시설관리부) (우재현/054-680-7164)																																					
사업명	멸종위기종복원센터 교육관 건립																																							
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - '멸종위기종 증식·복원 전문인력 양성' 기능 수행을 위한 교육관 실시설계('22.3.26. 완료) 준공에 따른 건축물 건립 계속 공사 (강의실, 디지털교육실, 숙소 등) ○ 총사업비: 3,652백만원('22년 1,750백만원) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">합계</th> <th style="width: 15%;">'21년</th> <th style="width: 15%;">'22년</th> <th style="width: 15%;">'23년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비(백만원)</td> <td>3,652</td> <td>152</td> <td>1,750</td> <td>1,750</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ※ ('21~'22'년) 실시설계비, ('22~'23'년) 공사비 ○ 사업기간: 2021. 4.~2023. 12. ○ 사업규모: 교육관 연면적 1,352.57㎡(지상 3층) 					구분	합계	'21년	'22년	'23년	사업비(백만원)	3,652	152	1,750	1,750																									
구분	합계	'21년	'22년	'23년																																				
사업비(백만원)	3,652	152	1,750	1,750																																				
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 최초 입안자: 책임급 안원근 ▪ 최종 결재자: 국립생태원 원장 조도순 ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 50%;">담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부장</td> <td>안원근</td> <td>책임급</td> <td>'21.2.~현재</td> <td>건립공사 총괄 책임</td> </tr> <tr> <td>부장대리</td> <td>이영봉</td> <td>선임급</td> <td>'21.2.~현재</td> <td>교육관 운영 총괄 책임</td> </tr> <tr> <td>차장</td> <td>박민재</td> <td>선임급</td> <td>'21.2.~현재</td> <td>토목·기계·안전분야</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>우재현</td> <td>원급</td> <td>'21.2.~현재</td> <td>전기·소방·관급자재분야</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>곽재호</td> <td>원급</td> <td>'21.2.~현재</td> <td>건축·전산·통신분야</td> </tr> <tr> <td>계장</td> <td>유영은</td> <td>원급</td> <td>'21.2.~현재</td> <td>교육설비 및 기자재</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무	부장	안원근	책임급	'21.2.~현재	건립공사 총괄 책임	부장대리	이영봉	선임급	'21.2.~현재	교육관 운영 총괄 책임	차장	박민재	선임급	'21.2.~현재	토목·기계·안전분야	과장	우재현	원급	'21.2.~현재	전기·소방·관급자재분야	과장	곽재호	원급	'21.2.~현재	건축·전산·통신분야	계장	유영은	원급	'21.2.~현재	교육설비 및 기자재
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																																				
부장	안원근	책임급	'21.2.~현재	건립공사 총괄 책임																																				
부장대리	이영봉	선임급	'21.2.~현재	교육관 운영 총괄 책임																																				
차장	박민재	선임급	'21.2.~현재	토목·기계·안전분야																																				
과장	우재현	원급	'21.2.~현재	전기·소방·관급자재분야																																				
과장	곽재호	원급	'21.2.~현재	건축·전산·통신분야																																				
계장	유영은	원급	'21.2.~현재	교육설비 및 기자재																																				
다른기관 또는 민간인 관련자	건축공간연구원(공공건축 사업계획 사전검토)																																							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> [교육관 기본건립계획 수립] ○ '21. 2.: 교육관 건립위한 의견조회 실시 ○ '21. 5.: 공공건축 사업계획서 사전검토 및 가결(건축공간연구 원) ○ '21. 6.: 교육관 건립 설계용역(제안공모) ○ '21. 9.~22. 3.: 설계용역 실시 																																							