

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-2	담당부서 작성자	(복원전략실/안전시설팀) (우재현/054-680-7161)		
사 업 명	멸종위기종복원센터 교육관 건립				
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - ‘멸종위기 야생생물 증식·복원 전문인력 양성’ 기능 수행을 위한 교육관 실시설계 준공('22.3.26.)에 따른 건축물 건립 공사 추진				
	○ 추진기간: 2021.2.~2023.12.				
	○ 총사업비: 3,652백만원('23년 1,750백만원)				
	구분	합계	'21년	'22년	'23년
	사업비(백만원)	3,652	152	1,750	1,750
※ ('21.~'22.) 실시설계비, ('22.~'23.) 공사비					
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 주요내용 - (건립위치) 경상북도 영양군 영양읍 고월길 23 일원 - (건립규모) 연면적 1,161.05㎡, 건축면적 517.8㎡(지상 3층, 지하 1층) - (주요시설) 강의실, 체험실습실, 디지털교육실, 콘텐츠제작실, 숙소 등				
	○ 추진경과: ‘추진실적’ 참고				
	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자: 책임급 안원근 - 최종 결재자: 국립생태원 원장 조도순				
	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
팀장	안원근	책임급	'21.2.~현재	건립공사 총괄 책임	
팀장	이정현	책임급	'23.3.~현재	교육관 운영 총괄 책임	
과장	우재현	원급	'21.2.~현재	건립공사 안전 및 전기	
과장	곽재호	원급	'21.2.~현재	건립공사 건축 및 자재	
계장	김철성	원급	'22.7.~현재	건립공사 보건 및 안전	
계장	박상아	원급	'22.3.~현재	건립공사 환경	
계장	박주인	원급	'23.3.~현재	건립공사 행정	
다른기관 또는	○ 환경부 자연정책과(교육관 건립 추진 사업계획)				

민간인 관련자	○ 기획재정부 고용환경예산과(건립예산 확보) ○ 영양군청(건립부지 실시설계인가 및 변경고시 관련) ○ 건축공간연구원(공공건축 사업계획 사전검토)
추진실적	○ ('21.2.) 교육관 건립을 위한 의견 조회 실시 ○ ('21.5.) 공공건축 사업계획서 사전검토 및 가결(건축공간연구원) ○ ('21.6.) 교육관 건립 설계용역(제안공모) ○ ('22.5.) 기본 및 실시설계 완료 ○ ('22.9.) 착공 ○ ('22.11.~'23.2.) 동절기 공사 중지 ○ ('23.3.~10.) 공사 재개 및 준공(예정) ※ '24. 정상운영 예정