

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-1	담당부서 작성자	(동물관리연구실 / 동물복지부) (박준용/041-950-5975)															
사업명	유기·방치 야생동물 보호시설 조성사업																	
사업개요 및 추진경과	<input type="checkbox"/> 추진배경 ○ 「동물원·수족관 관리법」 개정을 통해 동물원 허가제 전환 시, 허가받지 못한 동물원의 동물을 보호하는 시설이 필요함 ○ 국내 1호 유기·방치 야생동물 보호시설을 원내 건립하고자 함																	
	<input type="checkbox"/> 사업 개요 ○ 사업명: 유기·방치 야생동물 보호시설 조성사업 ○ 총사업비: 4,000백만원 ○ 사업규모: 연면적 1,061.21㎡(지상 2층, 1동) ○ 주요시설: 사육공간, 검역공간, 사무공간, 기타 등																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">계(㎡)</th> <th style="width: 15%;">사육공간</th> <th style="width: 15%;">검역공간</th> <th style="width: 15%;">사무공간</th> <th style="width: 10%;">기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>면적</td> <td>1,061.21</td> <td>328.55</td> <td>79.73</td> <td>136.01</td> <td>516.93</td> </tr> </tbody> </table>						구분	계(㎡)	사육공간	검역공간	사무공간	기타	면적	1,061.21	328.55	79.73	136.01	516.93
	구분	계(㎡)	사육공간	검역공간	사무공간	기타												
	면적	1,061.21	328.55	79.73	136.01	516.93												
<input type="checkbox"/> 사육공간 구성																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">계(㎡)</th> <th style="width: 15%;">포유류</th> <th style="width: 15%;">조류</th> <th style="width: 10%;">양서파충류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>면적</td> <td>328.55</td> <td>214.07</td> <td>83.16</td> <td>31.32</td> </tr> </tbody> </table>						구분	계(㎡)	포유류	조류	양서파충류	면적	328.55	214.07	83.16	31.32			
구분	계(㎡)	포유류	조류	양서파충류														
면적	328.55	214.07	83.16	31.32														
<input type="checkbox"/> 사업기간: ' 21.04. ~ ' 23.12.(33개월) ' 23.12월 준공예정																		
<input type="checkbox"/> 사업추진 경과 ○ 추진 계획 수립(' 21.04.08.) ○ 공공건축 사업계획 사전검토(' 21.07.07.) ※ 공공건축지원센터 ○ 공공건축 심의위원회 기획심의 완료(' 21.08.07.) ○ 설계용역 계약체결(' 22.2.25.) ※ 설계공모에 의한 계약 ○ 설계용역 완료(' 22.8.18.) ○ 착공식(' 22.11.30.)																		

<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자: 원급 박준용 - 최종 결재자: 국립생태원 원장 조도순</p> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="416 465 1422 622"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부장</td> <td>이수길</td> <td>'21.04.~'23.12.</td> <td>실무 사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>원급</td> <td>박준용</td> <td>'21.04.~'23.12.</td> <td>사업 실무 담당</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	수행기간	담당업무	부장	이수길	'21.04.~'23.12.	실무 사업 총괄	원급	박준용	'21.04.~'23.12.	사업 실무 담당
구분	성명	수행기간	담당업무										
부장	이수길	'21.04.~'23.12.	실무 사업 총괄										
원급	박준용	'21.04.~'23.12.	사업 실무 담당										
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>○ 유기 외래야생동물 보호시설 설계용역: 재이헌건축사사무소 ○ 공공건축심의 사전검토 용역: 해오름건축사사무소 ○ 시공사: 다무종합건설(주)</p>												